

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Каркас Армстронг	С1-3025-1-2Ц	м2	64,7	394,92	-	-	25551	-
4	Укладання плит стельових в каркас стелі	КБ15-76-2 к=1,15	100м2	0,6002	2278,59	2278,59	-	1368	13,9
5	Плити стельові 600х600 мм	С10000-16-1-3Г	м2	63,021	363,74	-	-	22923	-
6	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт Разом за локальним кошторисом прямі витрати, грн.	КР17-11-11	100шт	0,13	145653,77	44929,08	-	18935	60,85
								85297	224,17
I.	Разом прямі витрати		грн.					85297,00	224,17
	У тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та комплектів		грн.					63269,00	-
	- заробітна плата		грн.					22028,00	-
	- вартість експлуатації машин		грн.					-	-
	У тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					-	-
II.	Загальновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					11456,00	24,93
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період		грн.					-	-
	Разом вартість будівельних робіт (+II+III+IV)		грн.					96753,00	249,10
V.	У тому числі: зворотні суми		грн.					-	-
	Інші сукупні витрати		грн.					-	-
	Разом (+II+III+IV+V)		грн.					96753,00	249,10
VI.	Прибуток (7,65)	Настанова [4,38]	грн.					1906,00	-
VII.	Адміністративні витрати (3,89)	Настанова [4,39]	грн.					969,00	-
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.					-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Всього вартість будівельних робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					-	
			грн.					98659,00	
			грн.					99628,00	<u>249,10</u>
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					-	
			грн.					99628,00	<u>249,10</u>
			грн.					19925,60	
			грн.					119553,60	<u>249,10</u>
XI.	Податок на додану вартість Всього за актом	Настанова [4.43]	грн.						
			грн.						
			грн.						
	у тому числі: зворотні суми								

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.

- "Заробітчна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 26069 грн.

у тому числі:
- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 22028 грн.
- зарплата в експлуатації машин: 0 грн.
- зарплата у складі загальновиrobничих витрат: 4032 грн.



М. П. Замовник:

М. П. Інженер:

М. П. Генпідрядник (підрядник):

М. П. Субпідрядник:

" 26 " червня 2024 року

" " " 20__ року

" 26 " червня 2024 року

" " " 20__ року



Підприємство, організація -
 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - ()
 Замовник -
 Генпідрядник -
 Субпідрядник -
 Договір № від " " р.

Найменування об'єкта будівництва та його адреса: Послуги з поточного ремонту приміщень початкової школи "Крок за кроком" ЛМР на вул. Довбуша, 20 у м. Львові

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ *

за грудень 2024 р.

(тис. грн.)

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Всього вартість виконаних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ)	99,62800	99,62800	99,62800
у тому числі:			
1. Послуги з поточного ремонту приміщень початкової школи "Крок за кроком" ЛМР на вул. Довбуша, 20 у м. Львові	99,62800	99,62800	99,62800
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	98,65900	98,65900	98,65900
2. Інші витрати	0,96900	0,96900	0,96900
Податок на додану вартість (ПДВ)	19,92560	19,92560	19,92560
Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ	119,55360	119,55360	119,55360

* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, придбання яких покладено на виконавця робіт

М. П. Замовник

М. П. Генпідрядник (підрядник)

" 24 " грудня 2024 року

" 24 " грудня 2024 року



Послуги з поточного ремонту приміщень початкової школи "Крок за кроком" ЛМР на вул. Довбуша, 20 у м. Львові

Підсумкова відомість ресурсів
Об'єкт: Послуги з поточного ремонту приміщень початкової школи "Крок за кроком" ЛМР на вул. Довбуша, 20 у м. Львові
(витрати - по факту)

Звітний період 1 (Грудень 2024 р.)

Виконавець

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	У ТОМУ ЧИСЛІ:				Обґрунтування ціни
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
					6/7	8/9	10/11	12/13		
1	2		4	5					14	
		I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	138,86	98,40					
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5						
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	85,31	98,04					
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5						
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-					
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-					
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-					
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:								
9.1		загальнонавчальних витрат	люд.год	24,93	161,71					
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-	-					
9.3		коштів на виконання будівельних робіт у зимовий період	люд.год	-	-					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9.4		У літній період	люд.год	-					
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	249,1					
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					
	<p align="center">Будівельні машини, враховані в складі загальновиrobничих витрат</p>								
10	КБМ270-115	Дрилі електричні	Маш. год	0,92352					
11	КБМ270-119	Шурупверти	Маш. год	4,6696578					
	варіант 1								
12	КБМ270-135	Перфоратори електричні	Маш. год	1,1952					
13	+КБМ270-135	Перфоратори електричні	Маш. год	8,3214552					
	варіант 1								
	<p align="center">III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти</p>								
14	КС1-371-1-2ТМ	Світильник LED для півсфери стелі 600х600 мм	шт	13	999,6	980,00	-	19,6	
15	КС1-3025-1-2Ц	Каркас Амстронг	м2	64,7	12994,80	12740,00	-	254,80	
16	С111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,00052	394,92	394,92	-	-	
17	С111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,00026	25551,32	25551,32	-	-	
18	С111-1809	Сталь кругла	т	0,00183	79109,87	77219,91	338,79	1561,17	30 км.
19	КС181-18-80-30	Кабель ВВГнгЛ 2х1,5 мм2	м	30	41,14	40,15	0,18	0,81	
20	С1522-38	Притої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,00015	180026,01	176157,30	338,79	3529,92	30 км.
21	С1544-92	Стрічка ізоляційна "Тара"	кг	0,142	46,81	45,80	0,09	0,92	
22	С1545-241	Скобки для проводів кабелів двопалкові К729, К730	100шт	0,486	64955,51	64206,18	265,79	483,54	30 км.
23	КС10000-16-1-3Г	Плити стельові 600х600 мм	м2	63,021	118,87	117,50	0,49	0,88	
					35,53	34,80	0,03	0,7	30 км.
					1065,90	1044,00	0,90	21,00	
					590756,92	578907,66	265,79	11583,47	30 км.
					88,61	86,84	0,04	1,73	
					220,49	215,41	0,76	4,32	30 км.
					31,31	30,59	0,11	0,61	
					812,96	796,86	0,16	15,94	30 км.
					395,10	387,27	0,08	7,75	
					363,74	363,74	-	-	
					22923,26	22923,26	-	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
24	С1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат Електроенергія	кВт-год	5,8792	<u>2,06609</u> 12,15	<u>2,06609</u> 12,15			
		Разом	грн.		12,15	12,15			
		Разом по розділу III.	грн.		63269,27	62978,88			
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин					1,89	288,50	
		Електроенергія	кВт-год	5,879					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на " " р.
Символ "+" визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряє

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Послуги з поточного ремонту приміщень початкової школи "Крок за кроком" ЛПР на вул. Довбуша, 20 у м. Львові

Розрахунок загально-виробничих витрат до Акту КБ-2в № №

на Послуги з поточного ремонту приміщень початкової школи "Крок за кроком" ЛПР на вул. Довбуша, 20 у м. Львові

Виконавець

Звітний період 1 (грудень 2024 р.)

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Норматив-но-розрахункова колторисна трудоміст-кість робіт, що передбачені в прямих витратах.	Трудоміст-кість в загально-виробничих витратах.	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах.	Заробітна плата в прямих витратах.	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування.	III блок. Кошти на покриття релігійних статей загально-виробничих витрат.	Додаткові кошти, що пов'язані з оплатою непрацевдатності.	Всього загально-виробничих витрат.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01-01	ЛК на Послуги з поточного ремонту приміщень початкової школи "Крок за кроком" ЛПР на вул. Довбуша, 20 у м. Львові	224,17	24,93	4032	22028	5732	1692	0	11456
Разом:		224,17	24,93	4032	22028	5732	1692	0	11456

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Увага! Оплата цього рахунку означає погодження з умовами поставки товарів. Повідомлення про оплату є обов'язковим, в іншому випадку не гарантується наявність товарів на складі. Товар відпускається за фактом надходження коштів на п/р Постачальника, самовивозом, за наявності довіреності та паспорта.

Зразок заповнення платіжного доручення

Отримувач	Товариство з обмеженою відповідальністю "РОКСІС ГРУП"		
Код	<input type="text" value="38905242"/>	КРЕДИТ рах. №	
Банк отримувача	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"	<input type="text" value="UA543808050000000026002418148"/>	

Рахунок на оплату № 60 від 24 грудня 2024 р.

Постачальник: Товариство з обмеженою відповідальністю "РОКСІС ГРУП"
п/р UA543808050000000026002418148 у банку АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК",
Україна, 79005, Львівська обл., Личаківський р-н, м.Львів, вул.Шота Руставелі, буд.7,
тел.: +38 (067) 2507438,
код за ЄДРПОУ 38905242, ІПН 389052413066

Покупець: Початкова школа "Крок за кроком" Львівської міської ради

Договір:

№ 29 Вг 19.12.2024р.

№	Товари (роботи, послуги)	Кіл-сть	Од.	Ціна з ПДВ	Сума з ПДВ
1	Послуги з поточного ремонту приміщень початкової школи "Крок за кроком" на вул. Довбуша 20 у м.Львові	1	грн	119 553,60	119 553,60

Всього: 119 553,60

У тому числі ПДВ: 19 925,60

Всього найменувань 1, на суму 119 553,60 грн.

Сто дев'ятнадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят три гривні 60 копійок

У т.ч. ПДВ: Дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот двадцять п'ять гривень 60 копійок

Виписав(ла):

